محضر اجتماع التنسيق الموقعي رقم ٠٧

مشروع Najd Gate Mixed-Use Tower، العقد رقم NGT-MW-2026-001

التاريخ	الاثنين ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦م، الموافق ١ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
الوقت	من الساعة ١٠:٠٠ صباحًا إلى الساعة ١٢:٣٠ ظهرًا
المكان	مكتب المهندس في الموقع، حي الملقا، الرياض

الحضور

م	الاسم	الجهة	الصفة
١	م. فيصل الحربي	سراب كرست للتطوير العقاري (المالك)	مدير المشاريع
٢	م. لينا المطيري	دون لاين للاستشارات الهندسية (المهندس)	المهندسة المقيمة، رئيسة الاجتماع
٣	م. ياسر الشهري	دون لاين للاستشارات الهندسية (المهندس)	مهندس الكميات، معدّ المحضر
٤	م. عمر القحطاني	قمم ريدج للمقاولات (المقاول)	المدير العام
٥	م. خالد الدوسري	قمم ريدج للمقاولات (المقاول)	مدير المشروع
٦	أ. سارة العتيبي	رواسي لأنظمة الواجهات (مقاول الواجهات)	مديرة التصميم

١. اعتماد محضر الاجتماع السابق

اعتُمد محضر اجتماع التنسيق رقم ٠٦ المنعقد بتاريخ ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦م دون ملاحظات.

٢. سير الأعمال

- اكتملت أعمال الخوازيق الخرسانية بالكامل، وبلغت نسبة الحفر العام حتى منسوب التأسيس ٧٠٪.
- بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية ٢٤٫٦٪ مقابل ٢٦٫١٪ حسب البرنامج الزمني المعتمد.
- لم تُسجَّل أي إصابة مضيّعة للوقت خلال الفترة، وبلغ إجمالي ساعات العمل الآمنة ٤١٢٬٣٠٠ ساعة.

٣. القرارات

٣-١ حجر واجهة المنصة: وافق المالك على استبدال الجرانيت الطبيعي في البند 4.1.01 من جدول كميات أعمال الواجهات (المرحلة الثانية) بحجر الرياض الجيري المحلي بسماكة ٥٠ مم وتشطيب مصقول غير لامع، وذلك بموجب أمر التغيير المعتمد رقم VO-014 بقيمة إضافية قدرها ٢٬٣٥٠٬٠٠٠ ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة. ويلتزم المقاول بتقديم العينات النهائية ولوحة النموذج لاعتماد المهندس في موعد أقصاه ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦م.

٣-٢ اختبار تحميل الخوازيق: يُؤجَّل صب الطبقة الأولى من اللبشة إلى ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦م لحين اعتماد تقرير اختبار تحميل الخوازيق.

٣-٣ الصب الليلي: يُسمح بصب الخرسانة ليلًا من الساعة ١٠ مساءً حتى الساعة ٥ صباحًا بعد موافقة المهندس الكتابية على كل صبة، مع الالتزام بخطة السلامة المعتمدة.

Fictional sample document generated for testing Atlas.

٤. الإجراءات المطلوبة

م	الإجراء	المسؤول	الموعد النهائي
١	تقديم العينات النهائية لحجر الرياض الجيري ولوحة النموذج	المقاول ورواسي لأنظمة الواجهات	١٥ نوفمبر ٢٠٢٦م
٢	توقيع أمر التغيير VO-014 وإرساله إلى المقاول	المالك	١٩ أكتوبر ٢٠٢٦م
٣	مراجعة مخططات تفاصيل تثبيت الحجر	المهندس	٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦م
٤	تقديم تقرير اختبار تحميل الخوازيق	المقاول	٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦م
٥	تحديث البرنامج الزمني ليعكس تغيير حجر الواجهة وتقدم أعمال الحفر	المقاول	٥ نوفمبر ٢٠٢٦م

٥. ملاحظات المقاول

أفاد المقاول بأن حجر الرياض الجيري متوفر من محاجر محلية، وأن مدة توريده ستة أسابيع مقابل أربعة عشر أسبوعًا للجرانيت المستورد.

٦. الاجتماع القادم

يُعقد اجتماع التنسيق رقم ٠٨ يوم الاثنين ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦م الساعة ١٠:٠٠ صباحًا في مكتب المهندس بالموقع.

المهندس	المقاول	المالك

وثيقة نموذجية خيالية أُعدّت لاختبار Atlas. جميع الأسماء والمبالغ خيالية.